



Gartentröge / Fundament / Rampe / Platz und Weg

GARTENUMBAU
MATTHOFSTRASSE 53
8355 AADORF

Ausgangszustand

- Gartentröge wurden 2006 installiert um die Idee von Hochbeeten aufzunehmen, zum Zeitpunkt als noch niemand darüber sprach.
- Umfang: 4 Tröge an
 - 2 x 2m x 0,6 x 0,6m ca. 350kg/Trog
 - 2 x 1,5 m x 0,6 x 0,6m ca. 500kg/Trog



Situation 2006



- Kurz nach dem Installieren der Tröge

Zwischen 2006 und 2020



Situation 2020



- Fundamente zu schwach



- Zugangsweg verworfen

Ausgangslage 2020



- Massive Schrägstellung durch Absinken der Streifenfundamente


Idee

- Tröge auf eine Linie stellen
- Entlang der Nordostgrenze
- Gefälle nutzen zur Hecke um Zugang in zwei Höhen zu gewährleisten
- Zusätzlich Rampe und unterer Platz für Gartengeräteschuppen erstellen
- Plattenweg entlang der Grenze
- Sitzplatzgestaltung 2021




Skizze


Datum 5.11.2020



Möglicheweise in diesem Bereich das Fundament tiefer setzen wegen Geländevolant.



Trennung zum Kellerabgang



Endzustand

- Terrain
- Fundament und Rampe gegossen
 - 4 Tröje auf tiefen ca 5cm hohen Böcken (Alu?)
 - Entlang der Mauer 40 x 60 Platten
 - Plattenboden 2,40 x 7,60 unten an der Rampe ver-
 - Erdreich aufgefüllt auf Terrasse legt.



Evaluation der Ausführung

- Mehrere Gartenbauunternehmen angefragt. Ablehnende Haltung, nicht ausführbar in 2020
- Bauunternehmen Clénin beauftragt
- Einmann-Unternehmen gegründet März 2020

KUNDENMAURER

Marco Clénin
Weiernstrasse 25
8355 Aadorf
079 904 02 77
umbau.clenin@gmail.com



Anbau / Umbau
Sanierungen
Renovationen
Kernbohrungen



Versetzen der Tröge



© Freitag 13.11.2020

Versetzen der Tröge



- Ausleger max. 33m bei 600kg !


Start des Aushubes



© Montag 16.11.2020



Aushub



© Dienstag 17.11.2020




Grundschiefeintrag



© Mittwoch 18.11.2020




Armierung und Unterguss



© Mittwoch 18.11.2020

Schalung



© Donnerstag 19.11.2020

Schalung fertig gestellt



© Freitag 20.11.2020

Schalung fertig gestellt



© Freitag 20.11.2020



Armierung ausmessen (Liechti)



© Samstag 21.11.2020

Armierung ausmessen (Meier)



◎ Samstag 21.11.2020

Arbeitsgeräte



Betoneintrag



● Montag 23.11.2020



Betoneintrag



© Montag 23.11.2020



Entschalung



© Dienstag 24.11.2020

Entschalung



© Dienstag 24.11.2020

Mauer fertiggestellt



© Dienstag 24.11.2020


Rampenaushub



© Mittwoch 25.11.2020



Rampenaushub




© Mittwoch 25.11.2020

Rampenschalung



⦿ Donnerstag 26.11.2020

Rampe ausgiessen



⦿ Donnerstag 26.11.2020

Tröge setzen



● Freitag 27.11.2020



Tröge setzen



● Freitag 27.11.2020

Situation ende Woche



© Freitag 27.11.2020



Abschlussstag



© Montag 30.11.2020

Fazit / Änderungen

- Sehr professionelle und seriöse Ausführung
- Zu wenig Aushub berechnet
- Fundament nach innen versetzt Rampe und Fundament auf gleiche Höhe ausgeführt
- Platten neu bezogen
- Unterlagsprofile verwendet



Unterbruch bis Frühjahr 21



© Dienstag 1.12.2020



Und dann kam der Schnee!



◎ Ende

